

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Thực hiện Công văn số 394/SKHĐT-TH ngày 11/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân:

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao vốn thực hiện 04 dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lô Tây, Hồ Chuôi), Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng), Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biểu Qua, huyện Minh Long và Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, huyện Đức Phổ.

- Kế hoạch vốn giao năm 2023: 166.500 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: 155.000 triệu đồng;

+ Vốn ngân sách địa phương: 11.500 triệu đồng.

- Lũy kế giải ngân đến 31/01/2024: 148.249 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch giao, trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: 138.249 triệu đồng; đạt 89,2% kế hoạch;

+ Vốn ngân sách địa phương: 10.000 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch.

Trong tổng số 04 dự án triển khai, có 02 dự án đã thi công hoàn thành, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao (*dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biểu Qua, huyện Minh Long và dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, huyện Đức Phổ*); có 02 dự án giải ngân chậm, đạt khoảng 85% (*dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn và dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh*).

II. Nguyên nhân các dự án giải ngân chậm

Nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của 02 dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn và Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh như sau:

- Bố trí vốn chậm: Thực hiện Công văn số 2645/UBND-KTTH ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) và Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối) và đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/7/2022, Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/7/2022. Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư các dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban QLDA và các phòng chuyên môn thuộc Sở hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và các gói thầu khác có liên quan để trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2023; Quyết định 129/QĐ-UBND ngày 31/01/2023. Trong năm 2022, các dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn. Đến tháng 03/2023 mới được bố trí vốn (*Quyết định số 176/UBND ngày 15/3/2023 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (đợt 2)*) nên việc triển khai thực hiện đầu tư chậm. Sau khi được giao vốn, Đơn vị mới triển khai các công việc thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư dự án (Gồm lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập thiết kế BVTC, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xấp lắp để kịp triển khai thi công xây dựng. Đến tháng 7/2023, Dự án được khởi công. Thời gian thi công ngắn (06 tháng), đến tháng 9 và tháng 10 năm 2023 thì thời tiết mưa nhiều nên khó khăn trong công tác vận chuyển vật tư, thiết bị, tổ chức thi công.

- Do vướng mắc về công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất (*các công trình chỉ có quy hoạch phần công trình cũ, như: Khu vực lòng hồ, đập đất và tràn xả lũ; Còn lại, phần mở rộng hạ lưu đập, cống lấy nước, mở rộng hai vai tràn, đường thi công kết hợp quản lý, nhà quản lý không đưa vào quy hoạch*) nên không thể thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được. Đến cuối năm 2023 các quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của các dự án mới được phê duyệt (*Dự án các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh: UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08/11/2023; Hiện nay, UBND huyện đang lập thủ tục bổ sung quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Dự án các hồ chứa nước huyện Bình Sơn: UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/12/2023*).

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở: Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Các BQLDA: Nâng cấp, mở rộng cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);
- Lưu VT, KHTC_{Nam}.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương

