

Số: /SNNPTNT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v rà soát, làm rõ hồ sơ đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh

Kính gửi: Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1574/UBND-KTN ngày 28/3/2024. Ngày 04/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành và địa phương liên quan gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Sơn Tịnh, huyện Bình Sơn (không tham gia); Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Ban WB8); Chi cục Thủy lợi và các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức cuộc họp. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất dừng không thực hiện các hạng mục bổ sung (kéo dài các tuyến kênh và CTTK) vì nhiều yếu tố khó đảm bảo tính khả thi sau:

- Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do việc đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án nêu trên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các khu tưới thuộc vùng hưởng lợi của dự án, nhất là công tác đảm bảo cấp nước tưới trong điều kiện thời tiết hạn hán năm 2024 trong tình hình như cảnh báo của cơ quan Khí tượng thủy văn;

- Đến nay việc triển khai thi công xây dựng công trình đã cơ bản hoàn thành, Ban WB8 đang thực hiện các thủ tục cần thiết, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, xem xét chấp thuận để bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Việc lập thủ tục trình cấp thẩm quyền để thực hiện kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án nêu trên mất nhiều thời gian (liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thủ tục về lựa chọn nhà thầu...), khó đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023, kỳ họp thứ 16 Quốc hội khóa XV và kế hoạch bố trí vốn ngân sách tỉnh.

2. Giao Ban WB8 khẩn trương thực hiện các nội dung sau

(i) Hoàn thiện Báo cáo làm rõ nguyên nhân và sự cần thiết dừng việc đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án nêu trên (trong đó thể hiện rõ nguồn vốn, kế hoạch bố trí vốn, giá trị giải ngân của dự án, nhu cầu bố trí vốn; tiến độ chi tiết khi thực hiện các hạng mục bổ sung, và các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi do việc đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh), gửi Sở Nông nghiệp và

PTNT thông qua Phòng Kế hoạch, tài chính Sở trước ngày **20/4/2024** để tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh;

(ii) Rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan sớm tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024.

Yêu cầu Ban WB8, Phòng Kế hoạch, tài chính Sở khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ chung của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGĐ Sở (T.lợi);
- Văn phòng Sở, Phòng KH, TC Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, CCTL (qv).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương