

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Kỳ báo cáo: Tháng 5

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

1. Kế hoạch vốn giao thực hiện trong năm 2024:

Đến thời điểm báo cáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao vốn thực hiện đầu tư là: 125.837 triệu đồng (*vốn giao năm 2024 là 94.800 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2023 sang: 31.037 triệu đồng*). Trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 109.086 triệu đồng (*gồm vốn giao trong năm: 94.800 triệu đồng, vốn kéo dài: 14.286 triệu đồng*);
- Vốn ngân sách Trung ương: 16.751 triệu đồng (*vốn kéo dài: 16.751 triệu đồng*).

2. Kết quả thực hiện giải ngân:

Đến 30/4/2024, giải ngân được 432 triệu đồng, đạt 0,3% KH.

(*Trong tháng 4/2024, riêng các dự án trong KH 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh chưa giải ngân, theo KH 33/KH-UBND kế hoạch giải ngân là 2.100 triệu đồng*).

Dự kiến đến 31/5/2024 giải ngân được 14.848 triệu đồng, đạt 11,8% KH vốn, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 6.563 triệu đồng, đạt 6% KH;
- Vốn ngân sách Trung ương: 8.285 triệu đồng, đạt 49,5% KH .

II. Tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án:

1. Các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội:

1.1 Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng).

- Công tác thi công xây dựng công trình: đã thi công hoàn thành cả 03 hồ chứa trong tháng 04/2024. Hồ chứa nước Đá Chồng đã bàn giao công trình đưa

vào sử dụng, 02 hồ chứa Hồ Vàng, Hồ Đèo đã nghiệm thu hoàn thành công trình và sẽ tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 05/2024.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đối với hồ chứa nước Đá Chồng đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

1.2 Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối).

- Công tác thi công xây dựng công trình: 03 hồ chứa nước đã thi công hoàn thành là Châu Long, Châu Thuận, Lỗ Tây (trong đó hồ Châu Thuận đã bàn giao đưa vào sử dụng, hồ Châu Long đã nghiệm thu hoàn thành công trình trong tháng 04/2024). Riêng 02 hồ chứa Bình Yên, Hồ Chuối đang hoàn thiện công tác thi công các hạng mục còn lại và nghiệm thu hoàn thành trong tháng 5/2024. Sẽ nghiệm thu thanh toán hoàn thành công trình của 05 hồ chứa lần cuối theo hợp đồng đã ký sau khi nhà thầu hoàn thành hết nghĩa vụ.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: UBND tỉnh đã bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho 03 công trình hồ chứa Châu Long, Lỗ Tây, Hồ Chuối. Hiện nay đang chờ UBND tỉnh ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

1.3. Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ

Vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 là: 665,58trđ, Dự án hiện nay đã thi công hoàn thành và đang trình phê duyệt quyết toán. trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 665,58trđ (Trong đó số vốn đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024: 36,06trđ để trả chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; còn lại 629,52trđ không thực hiện đề nghị hủy bỏ, theo Công văn số 929/UBND-KTTH ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh về việc báo cáo nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 sang năm 2024)

2.- Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi

Các hồ nuôi trồng thủy sản được các hộ dân đầu tư xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1987 ÷ 1993 (trên 30 năm) nên dữ liệu, hồ sơ lưu trữ không còn; do vậy, việc thu thập thông tin, sưu tra hồ sơ để làm cơ sở tính toán khối lượng, xác định giá trị bồi thường hỗ trợ rất phức tạp, mất nhiều thời gian với sự tham gia của nhiều đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện xác định hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể năm 2024 theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ nên chưa có cơ sở để lập phương án bồi thường các thửa đất đã kiểm kê hiện trạng.

Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng để tháo gỡ các vướng mắc trên, đẩy nhanh công tác bồi thường, dự kiến hoàn thành, đảm bảo điều kiện thi công công trình trong tháng 6/2024.

3. Các dự án thuộc Chương trình MTQGNTM và Chương trình dự án khác

Đối với dự án chuyển tiếp năm 2023

(1) Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020

Đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục trình xin điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án.

(2) Dự án: HTCNSH liên xã Tịnh Bắc - Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh:

Hiện nay, Đơn vị đang phối hợp với Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phần khối lượng tuyến ống cấp thuộc các tuyến huyện, xã đã được chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công. Đồng thời, gửi hồ sơ xin chấp thuận, cấp phép thi công đường ống nằm trong hành lang đường bộ thuộc tuyến đường Quốc lộ 24B.

Giá trị khối lượng thi công xây dựng đến nay đạt khoảng 67% giá trị Hợp đồng ký kết.

(3) Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức:

Đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

(4) Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn:

Giá trị khối lượng thi công xây dựng đến nay đạt khoảng 55% giá trị Hợp đồng ký kết.

(5) Dự án Nâng cấp HTCNSH xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức:

Đơn vị đang phối hợp với các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế BVTC để đảm bảo hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để đảm bảo trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thực hiện tham vấn ý kiến của địa phương và cơ quan liên quan về các nội dung dự án trước khi trình thẩm định, phê duyệt theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 46/SXD-QLHĐXD ngày 08/01/2024.

Các dự án khởi công mới

(6) Dự án Nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Lợi, huyện Mộ

(7) Dự án Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

(8) Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi quản lý, giai đoạn 2021-2025

Các dự án này được giao vốn trong tháng 4. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đang thực hiện các bước để triển khai thi công.

Các dự án chuẩn bị đầu tư:

(9) Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Hòa - Đức Thạnh, huyện Mộ Đức (Giai đoạn II).

(10) Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

(11) Dự án: Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi:

Đang phối hợp với địa phương tổ chức lấy ý kiến của người dân theo quy định.

4. Các dự án ODA:

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi (ADB9)

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 (*chuyển Chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông*).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh vốn cho đơn vị mới để triển khai thực hiện dự án số tiền là 12 tỷ đồng.

III. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn năm:

1. Đối với dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội:

02 Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng) vừa mới được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 chưa giải ngân hết sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện thanh toán nên 04 tháng đầu năm chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Theo kế hoạch ban đầu, cả 02 dự án xin kéo dài vốn năm 2023 sang năm 2024 để thực hiện thi công hoàn thành công trình; thi công hạng mục bổ sung và trả kinh phí bảo hành công trình. Tuy nhiên, nội dung phân hạng mục bổ sung đến thời điểm hiện nay chưa có ý kiến của UBND tỉnh; Nếu được chấp thuận đầu tư sẽ không đảm bảo thời gian thực hiện theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023, kỳ họp thứ 16 Quốc hội khóa XV. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT xin dừng thực hiện các hạng mục bổ sung này.

2. Đối với các dự án nước sạch nông thôn:

- *Đối với các dự án khởi công mới:*

Công tác cấp phép thi công xây dựng đường ống nằm trong hành lang

đường bộ cũng gặp khó khăn: Toàn bộ tuyến ống cấp nước được xây dựng nằm trong hành lang đường bộ thuộc các tuyến đường giao thông do UBND xã, huyện, tỉnh và Trung ương quản lý cho nên việc lập hồ sơ xin cấp phép đề nghị các đơn vị này xem xét, chấp thuận gặp khó khăn; đặc biệt là tuyến đường do Trung ương quản lý (QL1, cao tốc và đường sắt,...). Do đó, hiện nay Trung tâm đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ để sớm hoàn thành việc chấp thuận, cấp phép để đơn vị thi công có cơ sở triển khai thực hiện.

Công tác GPMB chậm và gặp nhiều khó khăn do người dân chưa thống nhất việc thu hồi diện tích đất (*chi phí bồi thường theo quy định còn thấp; mất diện tích đất để canh tác*).

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư:

Công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân của địa phương theo quy định tốn nhiều thời gian nên chậm triển khai công tác khảo sát thăm dò nguồn nước để có cơ sở đề xuất giải pháp đầu tư đề và tổ chức lập, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Do đó, công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao chậm.

(*Chi tiết giải ngân của từng dự án theo Biểu số 01 đính kèm*)

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm NS và VSMT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh;
- Các BQLDA: NC khu NĐTTB Tĩnh Hòa, WB8;
- Lưu: VT, KHTC_{Nam}.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương