

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 5

Thực hiện Công văn số 721/STC-TCĐT ngày 06/3/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình giải ngân các dự án sử dụng nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cụ thể như sau:

#### I. Tình hình giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội.

Đến cuối năm 2023, đã thi công hoàn thành 02 dự án gồm: dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long và dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (tại các Tờ trình số 1477/TTr-SNNPTNT và số 1478/TTr-SNNPTNT ngày 15/4/2024).

Hiện nay, Sở đang tiếp tục triển khai thực hiện thi công 02 dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng). Khối lượng thực hiện và giải ngân cụ thể như sau:

#### 1. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối):

Đến nay, có 03 hồ chứa nước đã thi công hoàn thành là Châu Long, Châu Thuận, Lỗ Tây (trong đó hồ Châu Thuận đã bàn giao đưa vào sử dụng, hồ Châu Long đã nghiệm thu hoàn thành công trình trong tháng 04/2024). Riêng 02 hồ chứa Bình Yên, Hồ Chuối đang hoàn thiện công tác thi công các hạng mục còn lại và sẽ nghiệm thu hoàn thành trong tháng 5/2024.

#### 2. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng):

Dự án thi công hoàn thành trong tháng 04/2023. Đã bàn giao đưa vào sử dụng HCN Đá Chông; còn 02 hồ Hồ Vàng và Hồ Đèo đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình và dự kiến bàn giao công trình trong tháng 05/2024.

Cả 02 dự án đến 30/4 chưa giải ngân.

Dự kiến đến 31/5/2024 giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 ngân sách tỉnh bố trí: 2.069 triệu đồng.

*(Báo cáo kèm theo Biểu số 02)*

## **II. Nhận xét, đánh giá:**

Tình hình giải ngân không đạt theo Kế hoạch tiến độ giải ngân số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh.

Kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem xét, tổng hợp./.

### ***Nơi nhận:***

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- BQLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);
- Lưu VT, KHTC<sub>Nam</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Trung**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KTXH THÁNG 5 NĂM 2024**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Bộ, cơ quan TW và địa phương	Kế hoạch bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai	Lũy kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 4	Ước lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	<b>Sở NN và PTNT Quảng Ngãi</b>				
<b>I</b>	<b>Dự án thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH</b>				
1	Dự án Sửa chữa , nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối)	15.942			
	- Nguồn vốn NSTW	14.442			Vốn kéo dài của năm 2023
	- Nguồn vốn NSDP	1.500			Vốn kéo dài của năm 2023
2	Dự án Sửa chữa , nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chông)	8.643		2.069	
	- Nguồn vốn NSTW	1.643			Vốn kéo dài của năm 2023
	- Nguồn vốn NSDP	7.000		2.069	