

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 7

Thực hiện Công văn số 721/STC-TCĐT ngày 06/3/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình giải ngân các dự án sử dụng nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cụ thể như sau:

#### I. Tình hình giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội.

Đến cuối năm 2023, đã thi công hoàn thành 02 dự án gồm: dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long và dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ. Đến nay, 02 dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 727/QĐ-UBND và 728/QĐ-UBND ngày 18/6/2024).

Hiện nay, Sở đang tiếp tục triển khai thực hiện thi công 02 dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng). Khối lượng thực hiện và giải ngân cụ thể như sau:

#### 1. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối):

- Công tác thi công: đã thi công cơ bản hoàn thành tất cả 05 hồ chứa nước trong tháng 06/2024. Trong đó, hồ chứa nước Châu Long và Châu Thuận đã nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; hồ chứa nước Lỗ Tây đã tổ chức kiểm tra để nghiệm thu hoàn thành công trình; 02 hồ chứa Bình Yên, Hồ Chuối đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đang thực hiện công tác thẩm định bản đồ. Dự kiến hoàn thành công tác bồi thường của 03 hồ Châu Long, Lỗ Tây, Hồ Chuối trong tháng 09/2024

#### 2. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng):

- Công tác thi công: đã thi công cơ bản hoàn thành tất cả 05 hồ chứa nước trong tháng 06/2024. Trong đó, hồ chứa nước Châu Long và Châu Thuận đã nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; hồ chứa nước Lỗ Tây đã tổ chức kiểm tra để nghiệm thu hoàn thành công trình; 02 hồ chứa Bình Yên, Hồ Chuối đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đang thực hiện công tác thẩm định bản đồ. Dự kiến hoàn thành công tác bồi thường của 03 hồ Châu Long, Lỗ Tây, Hồ Chuối trong tháng 09/2024

### 3. Tình hình giải ngân

Kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2024: 24.622 triệu đồng (*gồm vốn giao năm 2024: 7.000 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2023 sang: 17.622 triệu đồng*).

Đến 30/6/2024 giải ngân được: 6.556 triệu đồng, đạt 26,6% kế hoạch vốn, trong đó:

- Vốn giao năm 2024 giải ngân được: 1.171 triệu đồng;

- Vốn kéo dài năm 2023 sang giải ngân được: 5.385 triệu đồng (*Vốn NSTW: 5.385 triệu đồng*).

Dự kiến đến 31/7/2024 giải ngân được 10.862 triệu đồng, đạt 44,1% kế hoạch vốn, trong đó:

- Vốn giao năm 2024 giải ngân được: 2.541 triệu đồng;

- Vốn kéo dài năm 2023 sang giải ngân được: 8.321 triệu đồng (*Vốn NSTW: 8.321 triệu đồng*).

*(Báo cáo số liệu từng dự án theo Biểu số 02 đính kèm)*

## II. Nhận xét, đánh giá:

Tình hình giải ngân không đạt theo Kế hoạch tiến độ giải ngân số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh.

Kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem xét, tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- BQLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);
- Lưu VT, KHTC<sub>Nam</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Trọng Phương**