

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 7

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 cụ thể như sau:

#### I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

##### 1. Kế hoạch vốn giao thực hiện trong năm 2024:

Đến thời điểm báo cáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao vốn thực hiện đầu tư là: 125.208 triệu đồng (vốn giao năm 2024 là 94.800 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2023 sang: 30.408 triệu đồng). Trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 109.086 triệu đồng (gồm vốn giao trong năm: 94.800 triệu đồng, vốn kéo dài: 14.286 triệu đồng);
- Vốn ngân sách Trung ương: 16.122 triệu đồng (vốn kéo dài: 16.122 triệu đồng).

##### 2. Kết quả thực hiện giải ngân:

Đến 30/6/2024, giải ngân được 10.785 triệu đồng, đạt 8,6% KH, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 5.399 triệu đồng, đạt 4,9% KH;
- Vốn ngân sách Trung ương: 5.386 triệu đồng, đạt 33,4% KH.

(Trong tháng 6/2024, riêng các dự án trong KH 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh giải ngân 1.171 trđ không đạt theo KH số 33/KH-UBND kế hoạch giải ngân là 22.750 triệu đồng).

Dự kiến đến 31/7/2024 giải ngân được 19.270 triệu đồng, đạt 15,4% KH vốn, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 10.948 triệu đồng, đạt 10% KH;
- Vốn ngân sách Trung ương: 8.322 triệu đồng, đạt 51,6% KH.

#### II. Tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án:

\* Các dự án chuyển tiếp:

1. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng).

- Công tác thi công: đã thi công hoàn thành cả 03 hồ chứa và tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao toàn bộ công trình đưa vào sử dụng trong tháng 6/2024.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đang thực hiện. Dự kiến hoàn thành công tác bồi thường của hồ Đá Chồng (phía xã Tịnh Trà) trong tháng 09/2024.

2. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối).

- Công tác thi công: đã thi công cơ bản hoàn thành tất cả 05 hồ chứa nước trong tháng 06/2024. Trong đó, hồ chứa nước Châu Long và Châu Thuận đã nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; hồ chứa nước Lỗ Tây đã tổ chức kiểm tra để nghiệm thu hoàn thành công trình; 02 hồ chứa Bình Yên, Hồ Chuối đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đang thực hiện công tác thẩm định bản đồ. Dự kiến hoàn thành công tác bồi thường của 03 hồ Châu Long, Lỗ Tây, Hồ Chuối trong tháng 09/2024.

3. Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ

Vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 là: 36,06 trđ, Dự án đã được phê duyệt quyết toán và giải ngân được 36,06 trđ..

4. Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi

Đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm (*đang làm thủ tục để thống nhất cách xác định cao độ tự nhiên của các hồ nuôi trồng thủy sản để tính khối lượng đào, đắp và phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể năm 2024 để phê duyệt phương án bồi thường đợt 2*) nên công tác triển khai thi công không đảm bảo kế hoạch tiến độ thi công theo Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến tháng 9/2024 sẽ phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 và chi trả tiền cho các hộ dân

5. Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020

Dự án đã được phê duyệt cho kéo dài thời gian thực hiện dự án. Đang triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ rừng.

6. Dự án HTCNSH liên xã Tịnh Bắc - Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh:

Khối lượng thi công đạt khoảng 30%. Hiện đang triển khai thi công 03 giếng đào; đã thi công lắp ống 04 giếng khoan; đang thi công tuyến ống và khu điều áp.

Khó khăn vướng mắc: chưa giải phóng được mặt bằng khu xử lý, chưa có cơ sở áp giá đền bù do chưa có giá đất và cây cối hoa màu cụ thể.

Đến 30/6, giải ngân 1.294 triệu đồng vốn kéo dài năm 2023 sang (đạt 100% KH vốn kéo dài).

7. Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức:

Khối lượng thi công đạt khoảng 80%; riêng tuyến ống đã thi công 90%, đang hoàn thiện khu xử lý và lắp đặt thiết bị.

Đến 30/6, giải ngân 1.450 triệu đồng, đạt 48,3% kế hoạch vốn.

8. Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn:

Khối lượng thi công đạt khoảng 75%. Hiện đang hoàn thiện các hạng mục khu xử lý và khu điều áp; đang thi công tuyến ống dọc *QL1A (vì mới có Giấy phép thi công)*.

Đến 30/6, giải ngân 1.313 triệu đồng, đạt 32,8% kế hoạch vốn.

9. Dự án Nâng cấp HTCNSH xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức:

Đang trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang hoàn thiện báo cáo DTM.

*\* Các dự án khởi công mới*

10. Dự án Nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức

Đang đăng tải hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu thi công.

11. Dự án Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Đang hoàn thiện, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo Thông báo số 132/TB-SKHĐT ngày 22/5/2024 làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

12. Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi quản lý, giai đoạn 2021-2025

Đơn vị đang thực hiện trình điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

*\* Các dự án chuẩn bị đầu tư:*

13. Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Hòa - Đức Thạnh, huyện Mộ Đức (Giai đoạn II).

Đơn vị đang triển khai bơm hút thí nghiệm, kiểm tra khả năng cấp của các giếng khoan hiện hữu để đưa ra phương án thiết kế và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật.

14. Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Hiện nay dự án đang vướng về Quy hoạch sử dụng đất. Đơn vị đang lên kế hoạch làm việc với UBND huyện Bình Sơn và xã Bình Hải để xác định có triển khai dự án được hay không.

15. Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi:

Đơn vị đã có Báo cáo UBND tỉnh xin dừng triển khai thực hiện dự án (Báo

cáo số 2852/BC-SNNPTNT ngày 28/6/2024).

*\* Dự án ODA:*

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi (ADB9)

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 (*chuyển Chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông*).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh vốn cho đơn vị mới để triển khai thực hiện dự án số tiền là 12 tỷ đồng.

*(Chi tiết giải ngân của từng dự án theo Biểu số 01 đính kèm)*

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm NS và VSMT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh;
- Các BQLDA: NC khu NĐTTB Tịnh Hòa, WB8;
- Lưu: VT, KHTC<sub>Nam</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Trọng Phương**