

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Công văn số 1507/SNNPTNT-QLXDCT ngày 01/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tại Báo cáo số 1203/BC-KTTL ngày 27/12/2022 về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Di Lăng; Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình ngày 29/12/2022;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình

- 1.1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Di Lăng.
- 1.2. Địa điểm xây dựng: Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
- 1.3. Loại và cấp công trình: Công trình Thủy lợi, cấp II.
- 1.4. Mô tả các thông số chính của công trình
 - a. Quy mô công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đập đất, đường quản lý, cống lấy nước, kênh và nhà quản lý của Hồ chứa nước Di Lăng.
 - b. Thông số kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:
 - b.1. Đập đất:
 - Xử lý thâm thân đập đất đoạn hạ lưu tiếp giáp với sườn đồi vai hữu đập.
 - Khắc phục hư hỏng mái thượng, hạ lưu.
 - Sửa chữa tường chắn sóng và kiên cố hóa mặt đỉnh đập bằng bê tông.
 - Bổ sung thiết bị tiêu nước hạ lưu.
 - Bố trí thiết bị quan trắc và quản lý vận hành (quan trắc lún, quan trắc đường bão hòa, quan trắc thấm, cột thủy chí).
 - b.2. Cống lấy nước:
 - Phá dỡ tháp nhà van và các thiết bị máy vít, ty, cửa van.

- Làm mới tháp nhà van và hệ thống sản công tác phục vụ quản lý vận hành cửa van.

- Thay mới cửa van và thiết bị đóng mở van bằng máy vít VĐ20 (vận hành bằng tay hoặc động cơ xăng) và Pa lăng 5T điện dự phòng.

b.3. Kiên cố hóa đoạn kênh sau cống như sau:

- Chiều dài kênh: L=200m. Lưu lượng thiết kế: 1,01 m³/s.

- Kênh bằng BTCT mặt cắt chữ nhật, kích thước (b x h) = (1,25 x 1,2)m.

b.4. Nhà quản lý vận hành: Nâng cấp, sửa chữa.

b.5. Đường quản lý vận hành:

- Chiều dài: L=869,49m.

- Bề rộng: nền đường B=5m; mặt đường B=3,5m.

- Quy mô kết cấu đường: Bê tông M250 dày 18cm đá (1x2)cm.

2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư

2.1. Khắc phục các tồn tại theo nội dung yêu cầu trong Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình ngày 29/12/2022. Báo cáo và chịu trách nhiệm đối với kết quả khắc phục tồn tại về Sở Nông nghiệp và PTNT trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo này.

2.2. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.


2.3. Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế được duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả kiểm tra nêu trên để Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi;
- UBND huyện Sơn Hà (phối hợp);
- Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC;
- GD, PGD Sở (T.Lợi);
- Chi cục Thủy lợi;
- Phòng QLXDCT Sở;
- Lưu: VT (b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Hùng