

Số: /TB-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Ban Quản lý Dự Án Sửa Chữa Và Nâng Cao An Toàn Đập tỉnh
Quảng Ngãi

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Hồ sơ thiết kế được thẩm định tại các Công văn: Số 1846/TB-SNNPTNTN ngày 15/5/2023; số 5182/TB-SNNPTNTN ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo số 49/BC-BQL ngày 28/3/2023 của Ban Quản lý Dự Án Sửa Chữa Và Nâng Cao An Toàn Đập tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đá Chông, huyện Sơn Tịnh; Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình ngày 10/4/2024;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Ban Quản lý Dự Án Sửa Chữa Và Nâng Cao An Toàn Đập tỉnh Quảng Ngãi đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình

a) Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đá Chông, huyện Sơn Tịnh của Gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và thiết bị thuộc Dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chông).

b) Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Bình, Tịnh Thọ và Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Loại và cấp công trình: Công trình thủy lợi, Cấp III.

d) Mô tả các thông số chính của công trình:

d.1) Quy mô công trình:

- Đập đất: Gia cố mái thượng lưu, đỉnh đập bằng bê tông và bê tông cốt thép; áp trúc mái hạ lưu; bổ sung rãnh thoát nước mái và thiết bị thoát nước thấm hạ lưu; bậc cấp lên xuống đập, bố trí thiết bị quan trắc.

- Tràn xả lũ: Nâng cấp tràn xả lũ bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Cổng lấy nước: Còn tốt, sử dụng lại (chỉ sửa chữa cửa vào, cửa ra).

- Kênh và công trình trên kênh: Kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh với chiều dài 500,0m.

- Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Nâng cấp bằng bê tông.

- Nhà quản lý: Xây dựng mới 01 nhà quản lý, diện tích 42m².

d.2) Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Đập đất:

+ Chiều dài đập (theo đỉnh): $L = 406,0$ m;

+ Chiều cao đập lớn nhất: $H_{\max} = 9,85$ m;

+ Bề rộng mặt đập: $B = 5,0$ m; kết cấu bằng BT M250 dày 18 cm;

+ Mái thượng lưu: $m = 2,75$; kết cấu bằng BTCT M250 dày 12 cm;

+ Mái hạ lưu: $m = 2,5$; Trồng cỏ và rãnh kết cấu bằng BT M200.

- Tràn xả lũ:

+ Chiều rộng ngưỡng tràn: $B_{tr} = 14,5$ m;

+ Kết cấu bằng BT, BTCT M250, M300;

+ Hình thức tràn: Tràn tự do;

+ Hình thức tiêu năng: Tiêu năng đáy.

- Cổng lấy nước:

+ Hình thức cổng: Cổng có áp, bằng ống thép đường kính 400mm, bọc ngoài ống thép là BTCT M300.

+ Chiều dài thân cổng: $L = 50,00$ m;

+ Hình thức đóng mở cổng: 2 Van hạ lưu, có nhà che van;

- Đường thi công và quản lý công trình:

+ Chiều dài tuyến đường: 800,0 m;

+ Bề rộng mặt đường: 3,0m; bề rộng nền đường: 4,0m;

+ Kết cấu: BT M250 dày 18 cm.

- Nhà quản lý:

+ Cấp xây dựng: Cấp IV.

- + Diện tích: 42,0 m².
- Kênh và công trình trên kênh:
- + Chiều dài: 500,0 m.
- + Kết cấu: BTCT M250.

2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự Án Sửa Chữa Và Nâng Cao An Toàn Đập tỉnh Quảng Ngãi)

- Lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

- Hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu trong Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình ngày 10/4/2024. Báo cáo và chịu trách nhiệm đối với kết quả hoàn thiện nêu trên, gửi Báo cáo (*kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh*) về Sở Nông nghiệp và PTNT trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính;
- GD, PGD Sở (Đ/c Hùng);
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, CCTL_{ctd}.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương