

Số: /TB-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại buổi kiểm tra hiện trường vị trí đầu nối Nhà máy thủy điện Thạch Nham vào Công trình đầu mối Thạch Nham

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6725/UBND-KTN ngày 29/12/2023 về việc đầu nối Nhà máy thủy điện Thạch Nham vào Công trình đầu mối Thạch Nham và Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về việc cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

Ngày 12/3/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sơn Hà, Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần điện Nguyên Phát (có mời đại diện Sở Công thương nhưng không tham dự), tổ chức kiểm tra hiện trường vị trí đầu nối Nhà máy thủy điện Thạch Nham vào Công trình đầu mối Thạch Nham;

Sau khi kiểm tra hiện trường công trình, nghe Công ty Cổ phần điện Nguyên Phát báo cáo quá trình thi công đầu nối Nhà máy thủy điện Thạch Nham vào Công trình đầu mối Thạch Nham; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự kiểm tra, ông Võ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận một số nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần điện Nguyên Phát (Nhà đầu tư Nhà máy thủy điện Thạch Nham) đã tổ chức thi công hạng mục đầu nối Nhà máy thủy điện Thạch Nham vào Công trình đầu mối Thạch Nham (tháo tấm thép chặn và đục bỏ phần gạch xây chặn 2 công lấy nước tầng trên, đầu nối tuyến năng lượng vào 2 công lấy nước tầng trên và 3 công xả cát tầng dưới) cơ bản đúng theo chủ trương cho đầu nối và cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của UBND tỉnh tại Công văn số 6725/UBND-KTN ngày 29/12/2023 và Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2024; đến nay, công tác thi công các hạng mục trên đã cơ bản hoàn thành.

2. Một số nội dung cần hoàn thiện, bổ sung

a) Hoàn thiện các hạng mục công trình:

Nhà đầu tư kiểm tra, cắt bỏ thép thi công còn lại trên bề mặt kết cấu bê tông, trám trít bằng phụ gia, keo,... để chống xâm thực kết cấu bê tông; kiểm tra, trám trít bằng keo, phụ gia những vị trí có khiếm khuyết, rò rỉ bê tông, nhất là vị trí kết nối giữa bê tông cũ (của công trình đầu mối) với bê tông xây dựng mới

(của Nhà máy thủy điện); đục, mài các vị trí bê tông gồ ghề bảo đảm bề mặt tiếp giáp giữa bê tông cũ và mới trơn nhẵn. Sau khi hoàn thành các công việc trên, phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi để kiểm tra, xác nhận. Lưu ý: chụp, lưu trữ hình ảnh đã hoàn thiện các hạng mục trên.

b) Đối với đề nghị của Nhà đầu tư về việc cải tạo hạng mục cơ khí đóng mở cửa xả cát của công trình đầu mối Thạch Nham để bảo đảm 02 cống lấy nước tầng trên không bị chặn khi mở cửa xả cát: Nhà đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi tổ chức lập thiết kế cải tạo hạng mục cơ khí đóng mở cửa xả cát, đề nghị Sở Công thương thẩm định; trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT) thống nhất chủ trương trước khi phê duyệt thiết kế và triển khai thực hiện cải tạo hạng mục cơ khí đóng mở cửa xả cát.

c) Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức lập, trình phê duyệt Quy trình vận hành công trình đầu mối Thạch Nham.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Quý cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương;
- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL;
- Công ty Cổ phần điện Nguyên Phát;
- Giám đốc, PGĐ Sở (A. Hùng);
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quang Nhựt