

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **1499** /TTr- SNN&PTNT

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 11 năm 2005

TỜ TRÌNH

V/v: Cho phép lập dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục Công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật (gói thầu số 16) thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà - Dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-CT ngày 29/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt tài liệu thiết kế dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-CT ngày 04/02/2005 về việc phê duyệt thiết kế KT-TC và Tổng dự toán công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà (Hợp phần 4) - Dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi.

Xét Tờ trình số 86/TTr-BQL ngày 15/11/2005 của Ban quản lý dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi; văn bản số S1387 ngày 07/11/2005 của Nhà thầu quản lý Úc về việc cho phép lập dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục Công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật thuộc Công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh xem xét nội dung sau:

Gói thầu số 16: Công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật thuộc Công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà đã tổ chức đấu thầu lại theo Công văn số 1842/UBND ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh. Theo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia xét thầu, giá đánh giá của nhà thầu được xếp hạng thứ nhất là 4.231 triệu đồng cao hơn giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 429/QĐ-CT ngày 07/3/2005 (giá gói thầu 3.679 triệu đồng). Nguyên nhân: Do biến động giá cả và các nhà thầu áp dụng các Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng để tính giá dự thầu.

Mặc khác, khối lượng thiết kế lập trong dự toán cần được điều chỉnh, bổ sung để thực hiện sau này.

Do vậy, để có cơ sở trình phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh cho phép lập dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật thuộc công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà với nội dung sau:

1. Điều chỉnh dự toán theo quy định hiện hành:

- Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;
- Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tính bù giá vật liệu theo giá vật liệu quý II/2005 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thời điểm tổ chức đấu thầu gói thầu số 16).

2. Bổ sung vào dự toán khối lượng đường bãi:

Khối lượng đường bãi đã có trong hồ sơ thiết kế KT-TC được duyệt, nhưng đơn vị tư vấn thiết kế đã bỏ sót và chưa đưa vào trong dự toán hạng mục. Ban quản lý dự án đề nghị bổ sung phần khối lượng đường bãi vào dự toán lần này, giá trị phần bổ sung khoảng 370.995.144 đồng.

3. Tổng kinh phí dự toán điều chỉnh, bổ sung:

Tổng kinh phí dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục khoảng 5.287.538.236 đồng, cụ thể như sau:

TT	Các mục chi phí	Theo Quyết định số 249/QĐ-CT ngày 04/02/2005	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch
1	Giá trị xây lắp và thiết bị	3.679.210.955	4.620.300.242	941.089.288
2	Chi phí khác	228.507.111	471.852.091	243.344.980
3	Chi phí dự phòng	195.385.903	195.385.903	0
	Tổng kinh phí dự toán	4.103.103.968	5.287.538.236	1.184.434.268

(Dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục kèm theo)

Kinh phí dự toán điều chỉnh, bổ sung sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định khi được UBND tỉnh cho phép lập điều chỉnh, bổ sung.

Tổng kinh phí dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục là 5.287.538.236 đồng, tăng so với dự toán hạng mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-CT ngày 04/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh là 1.184.434.268 đồng, cụ thể:

- Giá trị xây lắp và thiết bị tăng thêm 941.089.288 đồng, gồm:
 - + Bổ sung giá trị khối lượng đường bãi do thiết kế tính thiếu là 370.995.144 đồng (Bản vẽ thiết kế KT-TC được duyệt đã có phần khối lượng này).
 - + Giá trị tăng còn lại là 570.094.144 đồng: Nguyên nhân là do giá vật liệu và giá thiết bị điện tăng so với thời điểm thẩm định, phê duyệt dự toán hạng mục (tháng 6/2004); do điều chỉnh theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD

ngày 04/3/2005 và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.

- Giá trị kinh phí phân chi khác tăng 243.344.980 đồng: Chủ yếu của khoản mục chi phí quản lý dự án tăng, do áp dụng Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Nguồn vốn của hạng mục:

Tổng kinh phí dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật là 5.287.538.236 đồng, tăng hơn so với dự toán hạng mục được phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-CT ngày 04/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khoảng **1.185 triệu đồng** xin được sử dụng khoản dự phòng chi trong hợp phần 4 của dự án (4.394.018840 đồng)

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết./. *Thư*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở(A.Việt);
- Phòng TL;
- BQL dự án GNTT Q.Ngãi;
- Lưu VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Thư

Ngô Huân