

Số: /BC-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023

Thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và theo Công văn số 2705/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

Trên cơ sở các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các Quyết định giao vốn cho các đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc Sở và các Văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn được giao cho dự án.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện trong năm 2023: 225,2 tỷ đồng.
- Giá trị giải ngân được 220,2 đồng, đạt 87% kế hoạch năm.
- Kết quả giải ngân từng nguồn vốn cụ thể như sau:
 - + Vốn ngân sách địa phương: kế hoạch vốn: 77,2 tỷ đồng, giải ngân được 62 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch.
 - + Vốn ngân sách trung ương: kế hoạch vốn: 175 tỷ đồng, giải ngân được 158,2 tỷ đồng, đạt 72,2% kế hoạch.

- Trong năm 2023, tỉ lệ giải ngân đạt thấp do một số dự án giải ngân đạt thấp như:

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa bị vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Chánh giao vốn từ nguồn vượt thu vào tháng 5 và bị vướng trong công tác chuẩn bị dự án, 02 dự án các chứa nước huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh thuộc Chương trình phục hồi kinh tế đến tháng 7 mới triển khai thi công trong khi số vốn giao lớn.

- Về công tác giải ngân và thu hồi tạm ứng: đảm bảo tiến độ, không để xảy ra nợ tạm ứng quá hạn.

- Các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán đã được bố trí vốn trả nợ, không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

(Kèm theo phụ biểu 01).

- Không có dự án nào gây thất thoát, lãng phí; vi phạm thủ tục đầu tư.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư:

Các đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình các ngành chuyên môn thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho từng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư:

Các đơn vị trực đã tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập dự án đầu tư; trình các ban ngành, cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án các bước theo đúng quy định.

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán:

Thực hiện đúng trình tự. Khi có Quyết định phê duyệt dự án, các đơn vị lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành lập thiết kế - dự toán để trình các sở, ban ngành thẩm định và phê duyệt.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án:

Các đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện cho từng gói thầu dự án.

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Tiến độ thực hiện: đảm bảo so với yêu cầu.

c) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu

Nhìn chung, các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đáp ứng được yêu cầu về năng lực và chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư.

5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành.

Các dự án sau khi đưa vào khai thác, vận hành sử dụng đã phát huy được hiệu quả.

(Kèm theo phụ biểu 03.1 và 03.2 và 07)

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo.

- Về chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân dự án đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng chế độ báo cáo về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, các đơn vị và Ban Quản lý dự án (BQLDA), trong năm 2023 chỉ thực hiện Báo cáo giám sát năm, không thực hiện công tác báo cáo quý, 6 tháng như những năm trước.

2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo.

Các Chủ đầu tư, BQLDA đều lập báo cáo theo mẫu quy định hiện hành. Tuy nhiên, do có quy định mới tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành hướng dẫn thực hiện, nên đơn vị chưa cập nhật và phổ biến kịp thời; hướng dẫn về ghi chép số liệu trong các biểu báo cáo chưa cụ thể, và có đơn vị Ban mới thành lập nên trong báo cáo còn chưa đảm bảo nội dung so với yêu cầu; số liệu trong một số phụ biểu còn chưa thống nhất, gây khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ.

Trong năm 2023, các dự án do Sở và đơn vị thuộc Sở làm chủ đầu tư thực hiện không có các cuộc kiểm tra của người quyết định đầu tư hay cơ quan quản lý nhà nước tổ chức kiểm tra.

Trên đây là Báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC Nam.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương