

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

V/v rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 227/STC-TCĐT ngày 18/01/2024 của Sở Tài chính về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các dự án như sau:

**1. Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi**

Số dự toán còn lại đến thời điểm 31/01/2024 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là: 4.608,72 triệu đồng, thuộc nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Nguyên nhân do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB nên chưa giải ngân hết vốn đối ứng được giao trong năm 2023.

Thuộc trường hợp điểm b) khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

**2. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối)**

Số dự toán còn lại đến thời điểm 31/01/2024 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024: 1.500 triệu đồng.

Nguyên nhân xin kéo dài vốn: Do quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 không có, nên công tác bồi thường, GPMB hỗ trợ của các hồ Châu Long, Lỗ Tây, Hồ Chuối chưa được phê duyệt. Hiện nay, UBND tỉnh đã bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và sẽ hoàn thành công tác bồi thường, GPMB trong năm 2024. Dự án thuộc Chương trình phục hồi và PTKT; Theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 23/11/2023.

**3. Dự án Nâng cấp HTCNSH xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức**

Số dự toán còn lại đến thời điểm 31/01/2024 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024: 6.733,4 triệu đồng.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 16/05/2023 từ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 (hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023)

phù hợp với khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 104/2023/NH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Năm 2023 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhưng được giao kế hoạch đến 7 tỷ đồng nên giải ngân không đạt.

Thuộc trường hợp điểm d) khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

#### **4. Dự án HTCNSH liên xã Tịnh Bắc - Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh**

Số dự toán còn lại đến thời điểm 31/01/2024 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024: 1.293,7 triệu đồng.

Dự án được giao vốn thực hiện đầu tư vào tháng 8 năm 2023 tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; phù hợp với Nghị quyết số 104/2023/NH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024..

#### **5. Dự án Nâng cấp, mở rộng HTCNSH thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi**

Số dự toán còn lại đến thời điểm 31/01/2024 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024: 150 triệu đồng.

Dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Do người dân chưa đồng thuận khai thác nguồn nước nên công tác chuẩn bị đầu tư dự án chưa hoàn thành được. Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; phù hợp với Nghị quyết số 104/2023/NH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

*(Có Mẫu số 1 kèm theo )*

Trên đây là các dự án đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét tổng hợp báo cáo đề xuất./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn;
- Các BQLDA:WB8, NCMR cảng Tịnh Hòa;
- Lưu: VT, KHTC Nam.

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Trọng Phương**