

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v xin dừng không thực hiện hồ sơ đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn và dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1574/UBND-KTN ngày 28/3/2024 về việc làm rõ hồ sơ đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hóa các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh. Ngày 04/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành và địa phương liên quan gồm: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Sơn Tịnh; Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Ban WB8); Chi cục Thủy lợi và các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức cuộc họp (UBND huyện Bình Sơn không tham gia);

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần dự họp và đề nghị của Ban WB8 tại Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 19/4/2024 về việc rà soát, làm rõ hồ sơ đề xuất về việc bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng), có bản chụp kèm theo;

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất về việc dừng không thực hiện hồ sơ đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hồ Chuối) và dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hồ Vàng, Hồ Đèo, Đá Chồng), với các nội dung như sau:

1. Thống nhất dừng không thực hiện các hạng mục bổ sung (kéo dài các tuyến kênh và công trình trên kênh) vì nhiều yếu tố khó đảm bảo tính khả thi sau:

- Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do việc đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án nêu trên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các khu tưới thuộc vùng hưởng lợi của dự án, nhất là công tác đảm bảo cấp nước tưới trong điều kiện thời tiết hạn hán năm 2024 trong tình như cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn;

- Đến nay việc triển khai thi công xây dựng công trình đã cơ bản hoàn thành, Ban WB8 đang thực hiện các thủ tục cần thiết, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, xem xét chấp thuận để bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng;

- Việc lập thủ tục trình cấp thẩm quyền để thực hiện kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh thuộc các dự án nêu trên mất nhiều thời gian (liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thủ tục về lựa chọn nhà thầu...), khó đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023, kỳ họp thứ 16 Quốc hội khóa XV và kế hoạch bố trí vốn ngân sách tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận việc dừng không thực hiện hồ sơ đề xuất kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 4.115m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) và kéo dài phạm vi kiên cố hoá các tuyến kênh và công trình trên kênh với chiều dài khoảng 2.470m thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối) theo đề nghị tại các Công văn số 1071/SNNPTNT-KHTC ngày 19/3/2024, Tờ trình số 462/TTr-SNNPTNT ngày 01/02/2024 và Tờ trình số 552/TTr-SNNPTNT ngày 07/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH-ĐT; Tài chính;
- UBND các huyện: Bình Sơn; Sơn Tịnh;
- GD, PGD Sở (Thủy lợi);
- Chi cục Thủy lợi;
- Ban WB8;
- Lưu: VT, KHTC (md).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương